



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034492-76	GESTOR MTUR	PROGRAMA Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	AÇÃO / MODALIDADE Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e	OBJETO construção de pavilhão para escola de samba em Rosário do Sul /RS						
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rosário do Sul		MUNICÍPIO / UF Rosário do Sul/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, S/ N°		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Samba				
DATA BASE fev-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Samba - Lote Único			BDI 1 21,42%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	13,53%	21,41%	16,71%	31,12%	14,92%	2,31%		
			Parcela (R\$)	52.383,39	82.862,60	64.687,49	120.485,95	57.759,50	8.927,92		
			Acumulado (%)	13,53%	34,94%	51,65%	82,77%	97,69%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	52.383,39	135.245,99	199.933,48	320.419,43	378.178,93	387.106,85		
1.	ESCOLA DE SAMBA	387.106,85	Parcela (%)	13,53%	21,41%	16,71%	31,12%	14,92%	2,31%		
			Acumulado (%)	13,53%	34,94%	51,65%	82,77%	97,69%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	52.383,39	135.245,99	199.933,48	320.419,43	378.178,93	387.106,85		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.473,11	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	29.473,11							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRAS	5.872,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.872,38							
1.3.	INFRA-ESTRUTURAS - SAPATAS/ PILAR DE ARRANQUE/ VIGA BALDRAME	61.213,58	Parcela (%)	27,83%	72,17%						
			Acumulado (%)	27,83%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	17.037,90	61.213,58						
1.4.	SUPRA-ESTRUTURAS	58.573,71	Parcela (%)	0,00%	34,21%	65,79%					
			Acumulado (%)	0,00%	34,21%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	20.035,90	58.573,71					
1.5.	COBERTURA	63.925,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	3,45%	96,55%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	3,45%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.207,09	63.925,39				
1.6.	PAREDES E DIVISÓRIAS	29.876,50	Parcela (%)	0,00%	51,29%	48,71%					
			Acumulado (%)	0,00%	51,29%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	15.323,50	29.876,50					
1.7.	ESQUADRIAS	45.781,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	82,92%	17,08%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	82,92%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	37.963,63	45.781,80			
1.8.	PISO	24.907,25	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,04%	49,96%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,04%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.464,02	24.907,25			
1.9.	FORRO	2.515,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,42			
1.10.	REVESTIMENTO E PINTURA	17.470,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	39,82%	60,18%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	39,82%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.956,99	17.470,41			
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23.305,04	Parcela (%)	0,00%	14,28%	0,00%	0,00%	81,03%	4,69%		
			Acumulado (%)	0,00%	14,28%	14,28%	14,28%	95,31%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	3.327,52	3.327,52	3.327,52	22.211,82	23.305,04		
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.445,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	11,93%	14,64%	59,13%	14,30%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	11,93%	26,57%	85,70%	100,00%		

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.126,83	2.509,84	8.094,80	9.445,33		
1.13.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8.262,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.262,76					
1.14.	SERVIÇOS DIVERSOS	5.622,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,46		
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	861,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,71		

Local

12 de abril de 2023

Data

Nome: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAURS 239.927
 ART/RRR: 12512005