



**CAIXA**

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Município / UF ROSÁRIO DO SUL	Localidade / Endereço RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO	Apelido do Empreendimento REVIT. E URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PALCO					
Data Base jan-23	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote REVIT. E URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PALCO	BDI 1 23,76%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/23	Parcela 1 jun/23	Parcela 2 jul/23	Parcela 3 ago/23	Parcela 4 set/23	Parcela 5 out/23	Parcela 6 nov/23	Parcela 7 dez/23	Parcela 8 jan/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>298.440,51</b>		Parcela (%) 19,49%	32,12%	22,37%	26,02%				
				Parcela (R\$) 58.162,22	95.867,58	66.748,60	77.662,11				
				Acumulado (%) 19,49%	51,61%	73,98%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 58.162,22	154.029,80	220.778,40	298.440,51				
<b>1.</b>	<b>PALCO</b>	<b>298.440,51</b>		Parcela (%) 100,00%	32,12%	22,37%	26,02%				
				Acumulado (%) 19,49%	51,61%	73,98%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 58.162,22	154.029,80	220.778,40	298.440,51				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.212,45		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 36.212,45							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	4.095,64		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 4.095,64							
1.3.	FUNDAÇÕES RADIER	17.854,13		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 17.854,13							
1.4.	PAREDES E PILARES	45.436,07		Parcela (%) 0,00%	94,95%		5,05%				
				Acumulado (%) 0,00%	94,95%	94,95%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	43.141,09	43.141,09	45.436,07				
1.5.	COBERTURA TELHADO	66.748,60		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	66.748,60					
1.6.	RAMPA DE ASSESSIBILIDADE	59.129,70		Parcela (%) 0,00%	89,17%	0,00%	10,83%				
				Acumulado (%) 0,00%	89,17%	89,17%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	52.726,49	52.726,49	59.129,70				
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.623,74		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	1.623,74				
1.8.	PASSEIO CALÇADA	67.340,18		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	67.340,18				

Local

02 de maio de 2023

Data

Nome: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAURS 239.927  
ART/RRT: 12529352

ILMAR OLIVEIRA  
Prefeito Municipal