



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**Obra:** FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO II

**Local:** RUA MACEIÓ ESQ. RIO DE JANEIRO, S/N, VILA NOVA.

**Município:** Rosário do Sul - RS

Item	Descrição dos Serviços	Custo Total (R\$)	1º Parcela		2º Parcela		3º Parcela		4º Parcela		5º Parcela	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.379,34	100,00	62.379,34								
2.0	SUPERESTRUTURA	20.045,36	100,00	20.045,36								
3.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	15.043,79			100,00	15.043,79						
4.0	ESQUADRIAS	373.787,96					100,00	373.787,96				
5.0	SISTEMAS DE COBERTURA	7.571,88			100,00	7.571,88						
6.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	148.063,51	30,00	44.419,05	70,00	103.644,46						
7.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	171.413,46			100,00	171.413,46						
8.0	PINTURA	45.435,63							100,00	45.435,63		
9.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	14.944,57			100,00	14.944,57						
10.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	76.166,63	20,00	15.233,33	10,00	7.616,66			40,00	30.466,65	30,00	22.849,99
11.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.935,93					80,00	5.548,74	20,00	1.387,19		
12.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	46.639,52			80,00	37.311,62			20,00	9.327,90		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	98.850,04					50,00	49.425,02	50,00	49.425,02		
14.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.578,47							100,00	2.578,47		
15.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	47.209,13			20,00	9.441,83	40,00	18.883,65	40,00	18.883,65		
16.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	17.422,23							100,00	17.422,23		
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	76.960,62			100,00	76.960,62						
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.101,03							100,00	18.101,03		
19.0	SERVIÇOS FINAIS	5.709,58									100,00	5.709,58
<b>Total Geral</b>		<b>1.255.258,68</b>	<b>11,32</b>	<b>142.077,08</b>		<b>443.948,88</b>		<b>447.645,38</b>		<b>193.027,77</b>	<b>2,28</b>	<b>28.559,57</b>

Rosário do Sul - RS, 05 de dezembro de 2025