



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060569	GESTOR Ministério do Desenvolvimento	PROGRAMA FNAS	AÇÃO / MODALIDADE Empreitada por Preço Global	OBJETO Edificação para Centro de Convivências				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rosário do Sul		MUNICÍPIO / UF Rosário do Sul	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Alfredo Antunes da Silveira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivencia				
DATA BASE dez-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Edificação para Centro de Convivências	BDI 1 24,98%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	14,54%	33,37%	29,59%	12,47%	10,02%			
			Parcela (R\$)	34.652,11	79.517,82	70.517,63	29.723,14	23.879,44			
			Acumulado (%)	14,54%	47,91%	77,51%	89,98%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	34.652,11	114.169,93	184.687,56	214.410,70	238.290,14			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.047,32	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.047,32							
2.	FUNDAÇÕES	18.604,79	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	18.604,79							
2.1.	Sapatas	6.143,06	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.143,06							
2.2.	Vigas Baldrames	12.461,73	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.461,73							
3.	SUPRAESTRUTURA	73.110,76	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	73.110,76						
3.1.	Pilares	8.441,10	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.441,10						
3.2.	Vigas	13.454,47	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	13.454,47						
3.3.	Laje	16.576,35	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	16.576,35						
3.4.	Paredes	34.638,84	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	34.638,84						
4.	ESQUADRIAS	23.495,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,24%	39,76%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,24%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.154,38	23.495,06				
4.1.	Portas de ferro	3.455,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.455,68					
4.2.	Portas de madeira	10.698,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.698,70					
4.3.	Janelas metálicas	7.075,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Inicio de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			00/01/00	fev/00	mar/00	abr/00	mai/00	jun/00	jul/00	ago/00	set/00
4.4.	Divisórias	2.264,72	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.075,96				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.264,72				
5.	COBERTURA	19.220,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.220,63					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	46,15%	53,85%				
6.	ACABAMENTOS	22.180,89	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	46,15%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.236,43	22.180,89				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.236,43					
6.1.	Revestimento	10.236,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.236,43					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
6.2.	Pintura	11.944,46	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.944,46				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	95,12%	4,88%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	95,12%	100,00%				
7.	PISOS	16.662,55	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.849,14	16.662,55				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.566,83					
7.1.	Piso Cerâmico	12.566,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.049,07					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
7.2.	Calçada	3.049,07	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.049,07					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
7.3.	Rampa de Acesso	813,41	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	813,41				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	233,24					
7.4.	Escada	233,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	17.454,34					
			Parcela (%)	0,00%	12,20%	60,00%	40,00%	51,81%			
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.454,34	Acumulado (%)	0,00%	12,20%	40,97%	48,19%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.129,58	7.150,74	8.410,66	17.454,34			
			Parcela (%)	0,00%	25,32%	59,70%	14,98%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.129,58	7.150,74	8.410,66				
8.1.	Cabos/ Condutores / conexões	8.410,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,68			
			Parcela (%)	0,00%	28,77%	60,00%	40,00%				
8.2.	Splits	9.043,68	Acumulado (%)	0,00%	28,77%	28,77%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.570,14	2.570,14	8.934,81				
			Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.934,81	Acumulado (R\$)	0,00	2.570,14	2.570,14	6.364,67				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.364,67				
9.1.	Tubos e conexões	2.570,14	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.570,14						
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
9.2.	Louças/ Metais	6.364,67	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.364,67				
			Parcela (%)	0,00%	100,00%	77,95%					
			Acumulado (%)	0,00%	22,05%	100,00%					
10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.743,23	Acumulado (R\$)	0,00	1.707,34	7.743,23					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.668,88					
10.1.	Fossa e Sumidouro	4.668,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					

BPP
#



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Inicio de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Acumulado (%)
10.2.	Tubos e conexões	1.707,34	0,00	0,00	100,00%	4.668,88					
			0,00%	100,00%							
			0,00%	100,00%							
			0,00	1.707,34							
10.3.	Caixas de conexão	1.367,01	0,00	0,00	100,00%						
			0,00%	100,00%							
			0,00	0,00	1.367,01						
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%				
11.	SERVIÇOS DIVERSOS	3.971,27	0,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,27				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
11.1.	Acessibilidade e outros	3.971,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,27				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
12.	MURO	10.864,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,49				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
12.1.	Sapatas	1.444,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,44				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
12.2.	Vigas Baldrames	3.489,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,55				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
12.3.	Pilares	1.530,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,16				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
12.4.	Acabamentos	4.317,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,87				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
12.5.	Serviços Finais	82,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	82,47				
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Local _____
17 de março de 2020
Data _____

Bruna Fagundes
Nome: Bruna Fagundes
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU: A155895-1
ART/RRT: 9287651

Bruna Fagundes
Arquiteta e Urbanista
CAU A155895-1
Portaria N° 0970/2019

Zilase Jobim
Zilase Jobim
Argemi Rossignollo
Prefeita de Rosário do Sul