



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86	GESTOR MCIADDES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE ENPREITADA POR PREÇO GOBAL	OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVIT. URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PISTA SKATE
DATA BASE mai-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVIT. URBAN. PRAIA DAS AREIAS: BRANCAS - PISTA SKATE	BDI 1 23,76%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/22	Parcela 1 out/22	Parcela 2 nov/22	Parcela 3 dez/22	Parcela 4 jan/23	Parcela 5 fev/23	Parcela 6 mar/23	Parcela 7 abr/23	Parcela 8 mai/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		168.555,67	Parcela (%)	21,76%	20,77%	31,38%	26,10%				
			Parcela (R\$)	36.661,12	35.017,23	62.885,34	43.991,98				
			Acumulado (%)	21,75%	42,53%	73,90%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	36.661,12	71.678,35	124.563,69	168.555,67				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.600,75	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	32.600,75							
2.	PISTA SKATE	135.954,92	Parcela (%)	2,99%	25,76%	38,90%	32,36%				
			Acumulado (%)	2,99%	28,74%	67,64%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	4.060,37	39.077,60	91.962,94	135.954,92				
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.060,37	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.060,37							
2.2.	FUNDAÇÕES	69.801,18	Parcela (%)	0,00%	50,17%	49,83%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,17%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	35.017,23	69.801,18					
2.3.	PAREDES E PISO	55.125,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	32,84%	67,16%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	32,84%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.101,39	55.125,70				
2.4.	ILUMINAÇÃO	6.967,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.967,67				

Local

22 de julho de 2022

Data

Bruno Lopes
Nome: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 239.921
ART/RRT: 11869439

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

Vilmar de Oliveira

Vilmar de Oliveira
Prefeito Municipal