

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: ROSÁRIO DO SUL - RS

LOCAL: ESCOLA DE SAMBA EMBAIXADORES DO RITMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR OBRAS E SERVIÇOS	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06
1.	FUNDAÇÕES PROFUNDAS, SUPERFICIAIS E VIGAMENTOS	R\$ 38.959,26	R\$ 28.959,26	R\$ 10.000,00				
2.	ALVENARIA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 43.678,59			R\$ 23.678,59	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
3.	HIDROSSANITÁRIO- ELETRICO	R\$ 29.256,36				R\$ 9.256,36	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
4.	GALPÃO PRÉ-MOLDADO	R\$ 121.200,00	R\$ 21.200,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
5.	ESQUADRIAS	R\$ 26.925,81					R\$ 16.925,81	R\$ 10.000,00
	<b>B.D.I-21,42%</b>	<b>R\$ 55.696,29</b>	<b>R\$ 8.696,29</b>	<b>R\$ 9.400,00</b>	<b>R\$ 9.400,00</b>	<b>R\$ 9.400,00</b>	<b>R\$ 9.400,00</b>	<b>R\$ 9.400,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 315.716,31</b>	<b>R\$ 58.855,55</b>	<b>R\$ 39.400,00</b>	<b>R\$ 53.078,59</b>	<b>R\$ 48.656,36</b>	<b>R\$ 61.325,81</b>	<b>R\$ 54.400,00</b>
		Vilmar Oliveira		Morad Salamah Zahran				
	Rosário do Sul, 02 de Maio 2024.	Prefeito Municipal		CAU: A46835-5				

R\$ 55.696,29