

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairro João Alves Osório	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Bloquetes de Concreto - Bairro João Alves Osório						
DATA BASE abr-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Bloquetes de Concreto - Bairro João Alves Osório			BDI 1 24,22%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>1.824.988,19</b>	Parcela (%) Parcela (R\$)	15,05% 274.714,43	16,77% 306.122,09	16,73% 305.246,35	14,89% 271.804,13	20,30% 370.454,34	16,25% 296.646,85		
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	15,05% 274.714,43	31,83% 580.836,52	48,55% 886.082,87	63,45% 1.157.887,00	83,75% 1.528.341,34	100,00% 1.824.988,19		
1.	Serviços Iniciais	1.855,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	60,00% 60,00% 1.113,14	0,00% 60,00% 1.113,14	0,00% 60,00% 1.113,14	0,00% 60,00% 1.113,14	0,00% 60,00% 1.113,14	40,00% 100,00% 1.855,24		
2.	Rua Aldo Locatelli	284.667,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,07% 12,07% 34.354,28	16,09% 28,16% 80.159,99	34,76% 62,92% 179.120,07	16,87% 79,80% 227.154,58	16,87% 96,67% 275.189,09	3,33% 100,00% 284.667,69		
2.1.	Rede de Drenagem	114.514,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00% 34.354,28	40,00% 70,00% 80.159,99	30,00% 100,00% 114.514,27					
2.2.	Assentamento de Meio-Fio	19.712,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 19.712,42					
2.3.	Terraplenagem	44.893,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 44.893,38					
2.4.	Pavimentação Asfáltica	96.069,02	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 48.034,51	50,00% 100,00% 96.069,02			
2.5.	Sinalização	9.478,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.478,60		
3.	Rua Bartolomeu Belaguarda	230.254,87	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	27,21% 27,21% 62.643,65	28,99% 56,19% 129.383,51	0,00% 56,19% 129.383,51	40,21% 96,40% 221.957,91	3,60% 100,00% 230.254,87		
3.1.	Rede de Drenagem	62.643,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 62.643,65						
3.2.	Assentamento de Meio-Fio	23.252,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 23.252,41					
3.3.	Terraplenagem	43.487,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 43.487,45					
3.4.	Pavimentação Asfáltica	92.574,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 92.574,40			
3.5.	Sinalização	8.296,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.296,96		
4.	Rua Graciano Argemi	278.634,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	30,15% 30,15% 84.012,98	9,73% 39,88% 111.117,67	18,26% 58,14% 162.004,61	38,88% 97,02% 270.337,79	2,98% 100,00% 278.634,75		



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
4.1.	Rede de Drenagem	84.012,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 84.012,98						
4.2.	Assentamento de Meio-Fio	27.104,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 27.104,69					
4.3.	Terraplenagem	50.886,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		100,00% 100,00% 50.886,94				
4.4.	Pavimentação Asfáltica	108.333,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00		100,00% 100,00% 108.333,18			
4.5.	Sinalização	8.296,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.296,96		
5.	Rua Palestina	301.145,68	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	25,91% 25,91% 78.013,09	10,32% 36,23% 109.090,56	19,50% 55,73% 167.820,03	0,00% 55,73% 167.820,03	44,27% 100,00% 301.145,68		
5.1.	Rede de Drenagem	78.013,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 78.013,09						
5.2.	Assentamento de Meio-Fio	31.077,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 31.077,47					
5.3.	Terraplenagem	58.729,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 58.729,47				
5.4.	Pavimentação Asfáltica	125.028,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 125.028,69		
5.5.	Sinalização	8.296,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.296,96		
6.	Rua Claro Garcia Motta	484.971,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	41,98% 41,98% 203.600,35	0,00% 41,98% 203.600,35	8,30% 50,28% 243.829,77	15,50% 65,78% 319.009,04	16,50% 82,28% 399.034,24	17,72% 100,00% 484.971,42		
6.1.	Rede de Drenagem	203.600,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 203.600,35							
6.2.	Assentamento de Meio-Fio	40.229,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 40.229,42					
6.3.	Terraplenagem	75.179,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 75.179,27				
6.4.	Pavimentação Asfáltica	160.050,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 80.025,20	50,00% 100,00% 160.050,40		
6.5.	Sinalização	5.911,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.911,98		
7.	Travessa Nossa Senhora do Carmo	243.458,54	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	14,64% 14,64% 35.646,66	14,64% 29,28% 71.293,32	16,90% 46,18% 112.428,15	16,01% 62,19% 151.402,09	17,04% 79,23% 192.889,14	20,77% 100,00% 243.458,54		



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
7.1.	Rede de Drenagem	71.293,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 35.646,66	50,00% 100,00% 71.293,32						
7.2.	Assentamento de Meio-Fio	41.134,83	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 41.134,83					
7.3.	Terraplenagem	38.973,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 38.973,94				
7.4.	Pavimentação Asfáltica	82.974,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 41.487,05	50,00% 100,00% 82.974,09		
7.5.	Sinalização	9.082,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.082,36		

Local

19 de junho de 2020

Data

*Matheus V. Filippi*  
**Nome:** Matheus Vieira Filippi  
**Título:** Engenheiro Civil  
**CREA/CAU:** 237845  
**ART/RRT:** 10798593

*Zilase Jobim*  
**Zilase Jobim**  
**Argemi Rossignollo**  
 Prefeita de Rosário do Sul