



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUEIOS INTERTRAVADOS

<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		<b>MUNICÍPIO / UF</b> ROSÁRIO DO SUL / RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Amaro Souto, nº 2203	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO BLOCUETOS BAIRRO IBICUI				
<b>DATA BASE</b> abr-20	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação Ruas Alberto Pasqualini, Conde de Porto Alegre, Maceió, Professor João Inácio, Manaus, Minas Gerais, Osvaldo Arama,	<b>BDI 1</b> 24,15%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	24,42%	26,32%	37,18%	12,09%				
			Parcela (R\$)	871.299,27	939.021,39	1.326.409,54	431.280,23				
			Acumulado (%)	24,42%	50,74%	87,91%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	871.299,27	1.810.320,66	3.136.730,20	3.568.010,43				
1.	Serviços Iniciais	1.635,19	Parcela (%)	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	817,60	817,60	817,60	1.635,19				
2.	Rua Auberto Pascoalini	112.486,53	Parcela (%)	13,21%	85,02%	1,77%					
			Acumulado (%)	13,21%	98,23%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.858,29	110.490,05	112.486,53					
2.1.	Assentamento de Meio-Fio	14.858,29	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.858,29							
2.2.	Pavimentação em Concreto Intertravado	95.631,76	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	95.631,76						
2.3.	Sinalização	1.996,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.996,48					
3.	Rua Conde de Porto Alegre	529.827,81	Parcela (%)	22,78%	23,12%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	22,78%	45,90%	83,10%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	120.692,34	243.207,47	440.265,48	529.827,81				
3.1.	Drenagem	144.413,19	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	108.309,89	144.413,19						
3.2.	Assentamento de Meio-Fio	49.529,78	Parcela (%)	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%)	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	12.382,45	49.529,78						
3.3.	Pavimentação em Concreto Intertravado	328.430,01	Parcela (%)	0,00%	15,00%	60,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	49.264,50	246.322,51	328.430,01				
3.4.	Sinalização	7.454,83	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.454,83				
4.	Rua Professor João Inácio	331.136,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	15,86%	45,50%	86,97%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	52.515,89	150.666,95	288.000,82	331.136,84				
4.1.	Drenagem	58.309,53	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	43.732,15	58.309,53						
4.2.	Assentamento de Meio-Fio	35.134,97	Parcela (%)	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%)	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	8.783,74	35.134,97						
4.3.	Pavimentação em Concreto Intertravado	228.889,79	Parcela (%)	0,00%	25,00%	60,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	85,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	57.222,45	194.556,32	228.889,79				
4.4.	Sinalização	8.802,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.802,55				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
5.	Rua Maceió	572.564,71	Parcela (%) 35,69%	35,69%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%) 35,69%	59,55%		87,07%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 204.348,61	340.945,00	498.532,95	572.564,71					
5.1.	Drenagem	257.923,21	Parcela (%) 75,00%	25,00%							
			Acumulado (%) 75,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 193.442,41	257.923,21							
5.2.	Assentamento de Meio-Fio	43.624,80	Parcela (%) 25,00%	75,00%							
			Acumulado (%) 25,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 10.906,20	43.624,80							
5.3.	Pavimentação em Concreto Intertravado	262.646,58	Parcela (%) 0,00%	15,00%	60,00%	25,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	15,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	39.396,99	196.984,94	262.646,58					
5.4.	Sinalização	8.370,12	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	8.370,12					
6.	Rua Manáus	102.220,47	Parcela (%) 27,17%	0,00%	15,89%						
			Acumulado (%) 27,17%	84,11%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 27.776,87	85.973,96	102.220,47						
6.1.	Assentamento de Meio-Fio	15.306,06	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 15.306,06								
6.2.	Pavimentação em Concreto Intertravado	83.138,71	Parcela (%) 15,00%	70,00%	15,00%						
			Acumulado (%) 15,00%	85,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 12.470,81	70.667,90	83.138,71						
6.3.	Sinalização	3.775,70	Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	3.775,70						
7.	Rua Minas Gerais	436.102,83	Parcela (%) 24,18%	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%) 24,18%	47,94%	88,88%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 105.455,34	209.074,05	387.600,00	436.102,83					
7.1.	Drenagem	125.501,43	Parcela (%) 75,00%	25,00%							
			Acumulado (%) 75,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 94.126,07	125.501,43							
7.2.	Assentamento de Meio-Fio	45.317,06	Parcela (%) 25,00%	75,00%							
			Acumulado (%) 25,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 11.329,27	45.317,06							
7.3.	Pavimentação em Concreto Intertravado	255.037,07	Parcela (%) 0,00%	15,00%	70,00%	15,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	15,00%	85,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	38.255,56	216.781,51	255.037,07					
7.4.	Sinalização	10.247,27	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	10.247,27					
8.	Rua Osvaldo Aranha	262.608,03	Parcela (%) 26,53%	22,64%	39,14%	100,00%					
			Acumulado (%) 26,53%	49,17%	88,31%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 69.676,60	129.130,84	231.914,61	262.608,03					
8.1.	Drenagem	85.800,33	Parcela (%) 75,00%	25,00%							
			Acumulado (%) 75,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 64.350,25	85.800,33							
8.2.	Assentamento de Meio-Fio	21.305,41	Parcela (%) 25,00%	75,00%							
			Acumulado (%) 25,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 5.326,35	21.305,41							
8.3.	Pavimentação em Concreto Intertravado	146.833,97	Parcela (%) 0,00%	15,00%	70,00%	15,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	15,00%	85,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	22.025,10	124.808,87	146.833,97					
8.4.	Sinalização	8.668,32	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	8.668,32					

Matthew V. Fidappi





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
9.	Rua Paraná	467.968,96	Acumulado (%)	32,53%	56,37%	90,04%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	152.251,49	263.777,98	421.373,94	467.968,96				
9.1.	Dregem	189.499,27	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	142.124,45	189.499,27						
9.2.	Assentamento de Meio-Fio	40.508,15	Parcela (%)	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%)	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	10.127,04	40.508,15						
9.3.	Pavimentação em Concreto Intertravado	225.137,08	Parcela (%)	0,00%	15,00%	70,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	85,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	33.770,56	191.366,52	225.137,08				
9.4.	Sinalização	12.824,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.824,46				
10.	Rua Rio de Janeiro	449.619,97	Parcela (%)	26,16%	23,17%	39,39%	100,00%				
			Acumulado (%)	26,16%	49,32%	88,71%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	117.605,32	221.759,97	398.848,06	449.619,97				
10.1.	Drenagem	143.304,37	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	107.478,28	143.304,37						
10.2.	Assentamento de Meio-Fio	40.508,15	Parcela (%)	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%)	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	10.127,04	40.508,15						
10.3.	Pavimentação em Concreto Intertravado	252.982,99	Parcela (%)	0,00%	15,00%	70,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	85,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	37.947,45	215.035,54	252.982,99				
10.4.	Sinalização	12.824,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.824,46				
11.	Rua Curitiba	301.839,09	Parcela (%)	1,76%	16,29%	66,32%	100,00%				
			Acumulado (%)	1,76%	18,05%	84,37%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	5.300,92	54.476,79	254.669,74	301.839,09				
11.1.	Drenagem	4.812,69	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.609,52	4.812,69						
11.2.	Assentamento de Meio-Fio	6.765,61	Parcela (%)	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%)	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.691,40	6.765,61						
11.3.	Pavimentação em Concreto Intertravado	285.989,93	Parcela (%)	0,00%	15,00%	70,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	85,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	42.898,49	243.091,44	285.989,93				
11.4.	Sinalização	4.270,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.270,86				

Local

19 de junho de 2020

Data

*Matheus V. Filippi*  
Nome: Matheus Vieira Filippi  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAL RS 237845  
ART/RRT: 10798725

*Zilase Jobim*  
*Argemi Rossignollo*  
Prefeita de Rosário do Sul