



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 948062/2023	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DAS FLORES				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA AMARO SOUTO, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DAS FLORES				
DATA BASE mai-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DAS FLORES - TRECHO ENTRE RUA SERGIPE E RUA MARANHÃO E ATÉ FINAL DAS	BDI 1 22,12%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/24	Parcela 1 out/24	Parcela 2 nov/24	Parcela 3 dez/24	Parcela 4 jan/25	Parcela 5 fev/25	Parcela 6 mar/25	Parcela 7 abr/25	Parcela 8 mai/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	31,29%	36,49%	32,23%					
			Parcela (R\$)	99.006,73	115.461,92	101.975,99					
			Acumulado (%)	31,29%	67,77%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	99.006,73	214.468,65	316.444,64					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.595,34	Parcela (%)	62,19%	0,00%	37,81%					
			Acumulado (%)	62,19%	62,19%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.101,64	4.101,64	6.595,34					
2.	DRENAGEM	44.586,42	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	44.586,42							
3.	TERRAPLENAGEM	100.637,33	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	50.318,67	100.637,33						
4.	PASSEIO	48.614,51	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	48.614,51						
5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	110.191,67	Parcela (%)	0,00%	15,00%	85,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	16.528,75	110.191,67					
6.	SINALIZAÇÃO	5.819,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.819,37					

Local

16 de julho de 2024

Data

Bruno Lopes de Oliveira
Nome: Bruno Lopes de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURS - 239.927
ART/RRT: 13271684

Vilmar Oliveira
VILMAR OLIVEIRA
Prefeito Municipal