



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
953935/2023	Ministério do Desenvolvimento	Estruturação da Rede de Serviços do	Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e	Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - Suas - Construção				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Rosário do Sul		Rosário do Sul/RS	RUA TORQUARTO COELHO, S/ N°	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-25	Não	Porto Alegre / RS	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	21,42%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		766.686,51	Parcela (%)	10,07%	22,79%	14,61%	8,82%	8,15%	13,55%	15,87%	6,14%
			Parcela (R\$)	77.220,19	174.731,04	111.998,31	67.653,55	62.460,00	103.904,37	121.667,01	47.052,04
			Acumulado (%)	10,07%	32,86%	47,47%	56,29%	64,44%	77,99%	93,86%	100,00%
			Acumulado (R\$)	77.220,19	251.951,23	363.949,54	431.603,09	494.063,09	597.967,46	719.634,47	766.686,51
1.	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	766.686,51	Parcela (%)	10,07%	22,79%	14,61%	8,82%	8,15%	13,55%	15,87%	6,14%
			Acumulado (%)	10,07%	32,86%	47,47%	56,29%	64,44%	77,99%	93,86%	100,00%
			Acumulado (R\$)	77.220,19	251.951,23	363.949,54	431.603,09	494.063,09	597.967,46	719.634,47	766.686,51
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.198,40	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
			Acumulado (R\$)	4.399,80	8.799,60	13.199,40	17.599,20	21.999,00	26.398,80	30.798,60	35.198,40
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.472,63	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	36.472,63							
1.3.	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	20.270,46	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.270,46							
1.4.	INFRAESTRUTURA - PILAR DE ARRANQUE	14.741,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.741,68							
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	175.673,72	Parcela (%)	0,76%	96,96%	0,76%	0,76%	0,76%			
			Acumulado (%)	0,76%	97,72%	98,48%	99,24%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.335,62	171.666,86	173.002,48	174.338,10	175.673,72			
1.6.	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	25.763,63	Parcela (%)	0,00%		100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	25.763,63					
1.7.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	41.018,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	41.018,35					
1.8.	SUPRAESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE COBERTURA	39.480,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	39.480,91					
1.9.	COBERTURA	55.115,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	55.115,48				
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA	6.802,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.802,65				
1.11.	REVESTIMENTO PAREDES	42.606,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.606,29			
1.12.	PISO INTERNO	39.483,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.483,48		
1.13.	ESQUADRIAS	76.494,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.494,00	
1.14.	PINTURA	17.414,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,80		
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20.877,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877,39			
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	17.109,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,78			
1.17.	LOUÇAS E METAIS	14.323,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,45
1.18.	AGUAS PLUVIAIS	9.007,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,34			
1.19.	CALÇADAS EXTERNAS	40.773,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.773,21	
1.20.	ÁREA DE SERVIÇO DESCOBERTA	9.730,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,07			
1.21.	PPCI	4.617,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,53
1.22.	SERVIÇOS FINAIS	23.711,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,26

Local

12 de agosto de 2025

Data

Nome: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAURS 239.927

ART/RRT: 13383611