



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86	GESTOR OGU	PROGRAMA MCIDADES	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVIT. E URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - RAMPA NÁUTICA	
DATA BASE mar-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS	BDI 1 23,76%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/25	Parcela 1 nov/25	Parcela 2 dez/25	Parcela 3 jan/26	Parcela 4 fev/26	Parcela 5 mar/26	Parcela 6 abr/26	Parcela 7 mai/26	Parcela 8 jun/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		148.004,31	Parcela (%)	14,70%	47,01%	38,29%					
			Parcela (R\$)	21.755,36	69.572,02	56.676,93					
			Acumulado (%)	14,70%	61,71%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	21.755,36	91.327,38	148.004,31					
1.	RAMPA NAUTICA	124.346,48	Parcela (%)	100,00%	46,44%	45,58%					
			Acumulado (%)	7,98%	54,42%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	9.926,44	67.669,55	124.346,48					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.465,77	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.465,77							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	8.460,67	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.460,67							
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	29.569,07	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	29.569,07						
1.4.	VIGAS BALDRAME	28.174,04	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	28.174,04						
1.5.	RADIER	56.676,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	56.676,93					
2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23.657,83	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	11.828,92	23.657,83						

Local

18 de agosto de 2025

Data

Nome: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 239.927
ART/RRT: 13821878