

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica da Rua Januário da Fonseca - Trecho entre R. Centenário até					
DATA BASE jun-26	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica da Rua Januário da Fonseca - Trecho entre R. Centenário até final da rua			BDI 1 21.87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/26	Parcela 1 jan/27	Parcela 2 fev/27	Parcela 3 mar/27	Parcela 4 abr/27	Parcela 5 mai/27	Parcela 6 jun/27	Parcela 7 jul/27	Parcela 8 ago/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		169.306,74	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	37,38% 63.289,69 37,38% 63.289,69	24,55% 41.570,91 61,94% 104.860,60	38,06% 64.446,14 100,00% 169.306,74					
1.	Rua Livramento - Trecho entre R. Sete de Setembro a R. Riachuelo	169.306,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	62,18% 37,38% 63.289,69	0,00% 61,94% 104.860,60	37,82% 100,00% 169.306,74					
1.1.	Serviços Iniciais	9.064,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	65,00% 65,00% 5.891,87	0,00% 65,00% 5.891,87	35,00% 100,00% 9.064,41					
1.2.	Drenagem	30.650,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 30.650,33							
1.3.	Terraplanagem	53.494,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 26.747,49	50,00% 100,00% 53.494,98						
1.4.	Meio-Fio	14.823,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 14.823,42						
1.5.	Pavimentação Asfáltica	59.665,81	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 59.665,81					
1.6.	Sinalização	1.607,79	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.607,79					

Local

22 de julho de 2026

Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURS 239.927
ART/RTT: 14428643