



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO						
PROponente / Tomador			Município / UF		Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento				
			ROSÁRIO DO SUL					CENTRO DO IDOSO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jun-26	Não	Porto Alegre / RS	CENTRO DO IDOSO				23,15%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	10,50%	4,02%	10,08%	17,28%	14,82%	5,90%	17,74%	19,66%
			Parcela (R\$)	18.741,11	7.166,75	17.993,24	30.838,72	26.448,30	10.530,34	31.667,26	35.077,80
			Acumulado (%)	10,50%	14,52%	24,60%	41,88%	56,70%	62,60%	80,34%	100,00%
			Acumulado (R\$)	18.741,11	25.907,86	43.901,10	74.739,82	101.188,12	111.718,46	143.385,72	178.463,52
1. ADIMINISTRAÇÃO GERAL			Parcela (%)	50,00%	50,00%	10,08%	17,28%	14,82%	5,90%	17,74%	19,66%
			Acumulado (%)	10,50%	14,52%	24,60%	41,88%	56,70%	62,60%	80,34%	100,00%
			Acumulado (R\$)	18.741,11	25.907,86	43.901,10	74.739,82	101.188,12	111.718,46	143.385,72	178.463,52
1.1. SERVIÇOS INICIAIS			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.274,52							
1.2. FUNDAÇÕES - SAPATAS			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.466,59							
1.3. VIGAS BALDRAMES			Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.166,75	10.238,22					
1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO			Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	554,13					
1.5. ALVENARIA			Parcela (%)			40,00%	50,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.053,97	13.621,43	15.134,92			
1.6. PILARES DE CONCRETO ARMADO			Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.775,91	9.253,04				
1.7. VIGA CINTA			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,69			
1.8. PAVIMENTAÇÃO			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%		60,00%	20,00%	0,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	80,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,20	19.246,93	19.246,93	24.058,66
1.9. REVESTIMENTOS			Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.537,76	16.613,28	18.459,20			
1.10. ESQUADRIAS			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			70,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155,00	20.221,43
1.11. COBERTURA			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,10	26.816,19
1.12. PINTURA			Parcela (%)		0,00%		0,00%	0,00%		40,00%	60,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,37	5.685,92
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.659,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,79	3.659,58
1.14.	LOUÇAS E METAIS	4.515,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,10
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.437,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.718,61	5.718,61	11.437,22		
1.16.	PPCI	1.035,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,11

Local _____

13 de agosto de 2026 _____

Data _____

Nome: Thiago Dias Ribeiro

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 221061

ART/RRT: _____

Nome: _____

Título: _____

CREA/CAU _____

ART/RRT: _____