

Anexo II – Planilha Orçamentária

Construção da Escola de Samba- Embaixadores do Ritmo- Rosário do Sul		
Planilha de Composição de Custos		
Orçamento Simbólico		
Descrição do Item	Custo (R\$/mês)	%
1. FUNDAÇÕES PROFUNDAS, SUPERFICIAIS E VIGAMENTOS	R\$ 62.632,30	
2. PRÉ-MOLDADO- FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUÇÃO	R\$ 181.800,00	
3. PAREDES INTERNAS, REVESTIMENTOS, SANITÁRIOS	R\$ 22.321,90	
4. ESQUADRIAS	R\$ 9.753,92	
5. HIDRAULICA, ESGOTO, SANITÁRIOS E ELETRICA	R\$ 22.846,90	
SOMA	R\$ 299.354,92	
PREÇO TOTAL	R\$ 299.354,92	100%

1. FUNDAÇÕES PROFUNDAS, SUPERFICIAIS E VIGAMENTOS

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)	
Estaqueamento diâmetro 70 cm- escavação mecânica	m ²	21	929,62	19.528,32		SINAPI-101096
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCX 30 MPA	m ²	12	744,61	8.937,72		SINAPI- 96556
vigas de fundação	m ³	3	670,40	2.011,20		SINAPI- 96555
viga de amarração	m ³	3	670,40	2.011,20		SINAPI-103674
ERECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO	m ²	146,61	121,96	17.816,66		SINAPI- 103913
CONCRETO USINADO PARA PISO INDUSTRIAL BOMBADO	m ²	17,61	700,00	12.327,60		mercado
SUBTOTAL					62.632,30	

2. PRÉ-MOLDADO- FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUÇÃO

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)	
Galpão pré-moldado incluindo as colunas 20 x 40, painéis de concreto espessura de 10 cm, vigas de concreto para amarração, tesouras metálicas ou de concreto, telhas de alumínio (fornecimento, montagem e instalação)	m ²	202	900,00	181.800,00		mercado
Inclui portão de correr metal 5,00 x 3,00 (2 unidades)						

MORAO ZAHEDAN
ARQUITETO E URBANISTA
C.R. 448835-5
Poratania: 10/2/2021

Anexo II – Planilha Orçamentária

fornecimento e instalação					
SUBTOTAL					181.800,00

3. PAREDES INTERNAS, REVESTIMENTOS

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)	
parede de alvenaria de tijolos furados	m ²	105	87,78	9.216,90		SINAPI- 103327
revestimento de paredes banheiro e cozinha	m ²	114	57,25	6.526,50		SINAPI- 87269
revestimento do piso	m ²	50	131,57	6.578,50		SINAPI- 87258
SUBTOTAL					22.321,90	


MORAD ZAHRAN
 ARQUITETO E URBANISTA
 Cau: A46835-5
 Portaria: 102/2021